

1. Підрядними організаціями у 2018 році завершено капітальний ремонт 33-ти ділянок дорожнього покриття, а саме на: повул.Л.Кобилиці; вул. О.Герцена (від вул.У.Кармелюка до вул.В.Кочубея) (автобусний маршрут); вул.Демократичній (від вул.І.Підкови до вул.Д.Галицького) (термін виконання 2017-2018 р.) на вул. С.Ковалевській (від вул.Заставнянської до вул.Шипинської) (термін виконання 2017-2018 р.); вул.О.Суворова (від вул.О.Невського до вул.О.Щербанюка); площі Соборної,7-9; перехресті вул. Енергетичної та вул.Я.Мудрого; вул. У.Кармелюка від вул. С.Руданського до залізничного переїзду; вул.О.Щербанюка (від вул. Небесної сотні до вул.О.Щербанюка,51); вул. І.Вільде; вул. К.Дзержика (від вул. Луковецької до вул. Гетьмана); вул. В.Залозецького (від вул.Головної до вул.Волзької); провул.Ботанічному; розширення перехрестя вулиць Небесної Сотні – Комарова; вул.Мікулі Кароля (колишня вул.К.Лібкнехта) від вул.Головної до вул. Шолом-Алейхема; вул. Канівській (від вул. Сторожинецької до вул.О.Кошового) (проїзна частина); ділянки тротуарів на: вул. В.Сімовича (від вул. Г.Сковороди до вул.Б.Хмельницького); вул. В.Александрі, 108-112; між вул.Вересневою та вул.Ю.Мізунського; вул.М.Мусоргського (ДНЗ № 24); вул.В.Комарова (від Паркового проїзду до готелю Черемош, біля Алеї пам'яті загиблих в АТО); вул.У.Кармелюка (від вул.В.Винниченка до будинку № 110-А); вул.Руській, 279 (в районі зупинки "Поліклініка профоглядів); вул. Галицький шлях (між вул.О.Вільшини та АЗС ANP).

Заасфальтовано гравійні ділянки доріг на: вул. Корсунській; вул. М.Огінського; вул. Звенигородській; вул. Петрозаводській; вул. Кубинській (з сторони вул.В.Александрі); провул. Миру (біля ДНЗ № 46); вул. Хортицькій; 1 провул. Осінньому та 2 провул. О.Вільшини (заасфальтовано гравійних доріг довжиною – 3,1 км).

Влаштовано нижні шари асфальтобетонного покриття проїзних частин на 3-х ділянках: вул.Січових Стрільців (з сторони вул. Руської (напливи)), вул.В.Винниченка від вул.Миру до залізничного переїзду і вул. Буковинській (виконання складає 60 відсотків). Тривали роботи з відновлення асфальтобетонного покриття місць розкопок на вул.Селятинській (виконання 65 відсотків), вул.Л.Липковської (колишня вул.О.Цулуکیدзе) (виконання 80 відсотків), вул.В.Білоусова (від вул.О.Герцена до вул.С.Руданського) (виконання 75 відсотків).

2. На даний час будівельні роботи розпочаті на об'єктах, на яких види робіт не залежать від погодних умов та не суперечать вимогам чинних будівельних норм, а саме : підготовчі роботи на вул.Героїв Майдану та проспекті Незалежності, влаштування тротуарів на вул.Канівській, на вул.Білоруській та тротуари біля дитячої поліклініки на просп.Незалежності,109.

3. У 2019 році в першу чергу планується завершити роботи з капітального ремонту на перехідних об'єктах, а саме:

- просп.Незалежності;
- вул.Героїв Майдану від вул.Щербанюка до просп.Незалежності;
- вул.Переяслівська;
- вул.Липковської;
- вул.Січових Стрільців зі сторони вул.Руської (напливи);
- вул.Білоусова від вул.О.Герцена до вул.С.Руданського;
- вул.Буковинська від вул.Головної до вул.Є.Гребінки;
- вул.Вашківська;
- вул.Винниченка від вул.Миру до залізничного переїзду;
- вул.Білоруської від вул.Лубенської до вул.Узбецької;
- вул.П.Ткачука;
- тротуари на вул.О.Кобилянської;
- вул.Канівська від вул.Сторожинецької до вул.О.Кошового;
- вул.Сторожинецької від вул.Канівської до вул.Ковельської;
- вул.Селятинська;
- тротуари на вул.Білоруській в районі церкви та бібліотеки.

4. За **2018 рік** на ремонт та утримання доріг згідно програми «Комфортне місто» у м. Чернівцях по департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради було профінансовано – **124,6 млн.грн**, обсяг виконаних робіт - **116,74 млн.грн.**, в тому числі: на утримання доріг – **32,25 млн.грн.**, на поточний ремонт доріг – **13,93 млн.грн.** на поточний ремонт міжбудинкових проїздів – **2,61 млн.грн.**, на капітальний ремонт доріг – **65,922 млн.грн.**, на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів – **9,88 млн.грн.**, дебіторська заборгованість -**7,8507 млн.грн.** (прострочені аванси на придбання матеріалів по капремонті доріг, з них **1,737 555 млн.грн.** подано судовий позов).

5. У 2018 році до виконання ремонтно-будівельних робіт було залучено 25 підрядних організацій, а саме :

ЧМКП ШЕП, ТОВ «СХІД»; ТОВ «ЛК Машинері», ТОВ «НСК ГРУП» (м.Київ); ТДВ «ШБУ-60», ТОВ «Євродор» (м.Миколаїв); ТОВ «ПБС», ТОВ «Будторгінвест», ТОВ «НЕО СІТІ» (м.Львів); ТОВ «ЮМТ і Ко», ТОВ «Сад-Гора», ФОП Боднарашек, ФОП Іринчин, ТОВ «Астрєя-1», ФОП Костриба та ін.

На даний час виконують роботи ті підрядні організації, з якими було заключено угоди ще у 2018 році, а саме – ТОВ «Євродор», ТОВ «ПБС», ФОП Костриба та ТОВ «ЮМТ і Ко»

6. Відповідь у запитанні №3.

7. Станом на 01.02.2019 року з бюджету міста на ремонт доріг на 2019рік виділено кошти в сумі 63 974 882,0 грн.

Найближчим часом очікується збільшення фінансування на дані цілі.